



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)



จัดทำโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการก่อสร้าง ลาดพื้น ค.ส.ล. สำหรับสาธารณะ ความกว้าง 2.00 - 5.00 เมตร ความยาว บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - นาป่า ถึงเขตการนิคม อุตสาหกรรมอมตะ ชลบุรี หมู่ที่ 6	- ก่อสร้างลาดพื้น ค.ส.ล. สำหรับสาธารณะ ความกว้าง 2.00 - 5.00 เมตร ความยาว 153.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 513.00 ตารางเมตร	450,000.00													✓			✓
2	โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังถนนซอยเนิน ตาหวานแยกหมู่บ้าน สุขใจ 7 หมู่ที่ 7	- ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 313.00 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 31 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,878.00 ตารางเมตร	4,200,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกบริเวณซอยห้วยตาเตศ ถึงบริเวณถนนซอย บ่อประดู่ หมู่ที่ 5	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 400.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกปรับระดับ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตารางเมตร	6,120,000.00													✓			✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ความยาว 165.00 เมตร พร้อมห้วยสาธารณประโยชน์บริเวณทางเข้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ถึงถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร ความยาว 165.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกปรับระดับ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร	2,500,000.00													✓			✓
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยสุขใจ 12 เชื่อมต่อถนนซอยสุขใจ 13 หมู่ที่ 1	- ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระยะทาง 7.00 เมตร พร้อมงานซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 14.00 ตารางเมตร	40,000.00												✓			34,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ 1 ซอยหนองกงฉาก 3 หมู่ที่ 3	- ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 48 ชุด	2,460,000.00													✓			✓	
7	โครงการติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยสันตะไพร หมู่ที่ 3	- ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 31 ชุด	1,038,500.00													✓			✓	
8	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 23 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยวัดสังกะสีและถนนซอยมิตรภาพถึงบ้านป่ามะ	598,000.00													✓			✓	
9	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนบ้านหนองไผ่กลางตอนแยกบ้านนายสว่าง , ถนนบ้านหนองไผ่กลางตอนแยกบ้านเจ็ดดี อพาร์ทเม้นท์อยู่แล้วรวย และถนนซอยเนินตาหนวนแยกบ้านลู่พิน	338,000.00												✓			292,500.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
10	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 57 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ 1 (บ้านป่าแห้ว) , ถนนซอยราชพฤกษ์ ซอย 3 , ถนนหนองกงฉาก 3 และถนนหนองกงฉาก 1	1,482,000.00													✓			✓
11	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยดอนบน 3 , ซอยหมู่บ้านดอนบน2/1 , ซอยข้างร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก และ ซอยบ้านดอนบน 2	806,000.00											✓			634,000.00		
12	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 108 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยหนองตาเมือง , ซอยดำรงธรรมตั้งแต่ศูนย์การเรียนรู้ถึงถนนราชพฤกษ์ (สามแยกบ้านคุณอรชร), ถนนซอยห้วยตาเทตถึงสามแยกห้องแถวเจ้เตี้ย , ถนนซอยบ่อประดู่ , ถนนซอยลานศาลเจ้า และถนนซอยหนองหัวฟ่อ	2,808,000.00												✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
13	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 62 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยหนองปักชี 6 , ถนนซอยหนองปักชี 1 และถนนซอยเรืองอร่าม	1,612,000.00													✓			✓
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 652.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,912.00 ตารางเมตร	1,750,000.00											✓				1,290,000.00	
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 7	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พร้อมฝาทะลักท่อจำนวน 12 ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร	444,000.00											✓				400,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึงบริเวณสามแยกซอยห้วยตาเตศและซอยร่วม หมู่ที่ 5	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ความกว้าง 10.40 เมตร ความยาว 252.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ความกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร และช่วงที่ 3 ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 75.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 23 ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 3,773.00 ตารางเมตร	1,976,000.00													✓			✓
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3	- ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 1,334.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 6,670.00 ตารางเมตร	2,668,000.00											✓				1,938,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 25 หมู่ที่ 1	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 35.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พร้อมงานวางท่อ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ ทุกระยะเฉลี่ย 10.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ เป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 175.00 ตารางเมตร	150,000.00													✓			✓
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 4 หมู่ที่ 1	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 158.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พร้อมฝาทะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ จำนวน 24 ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร	508,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ 6 หมู่ที่ 1	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 158.00 เมตร ความหนา 0.05 เมตร พร้อม ฝาดะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ จำนวน 24 ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า 790.00 ตารางเมตร	508,000.00														✓			✓
21	โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่สามแยกถนนหนองกงฉาก 3 ถึงสามแยกถนนสันตะไพร หมู่ที่ 3	- ปรับปรุงฝาบ่อพัก ติดตั้งฝาดะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ (แบบฝาคู่) ขนาดกว้าง 0.96 เมตร ความยาว 1.23 เมตร จำนวน 19 ชุด	150,000.00														✓			✓
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ความยาว 825.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาดะแกรงเหล็กหล่อทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 885.00 เมตร	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.00 X 1.00 เมตร ความยาว 825.00 เมตร พร้อม บ่อพักฝาดะแกรงเหล็กหล่อทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 885.00 เมตร	12,000,000.00														✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
23	โครงการติดตั้งไฟประดับบริเวณหอนาฬิกาสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ติดตั้งไฟประดับ บริเวณหอนาฬิกา สวนสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	485,000.00												✓			480,000.00	
24	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยวัดสังกะสี หมู่ที่ 1	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 5.00 - 8.00 เมตร ความยาว 580.00 เมตร พร้อมเสริมปากบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 116 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,133.00 ตารางเมตร งานตีเส้นจราจร	5,016,000.00													✓			✓
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) หมู่ที่ 4	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 96.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร เมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำกับบ่อพักแล้วไม่น้อยกว่า 107.00 เมตร	590,000.00												✓			590,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบริเวณซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 937.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10.00 เมตร และเมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพักมีความยาว ไม่น้อยกว่า 1,042.00 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 7.00 เมตร คิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,992.00 ตารางเมตร	15,500,000.00													✓			✓
27	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7	- ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 จำนวน 142 ป้าย	4,970,000.00												✓			4,760,000.00	
28	โครงการปรับปรุงลาดคอนกรีต ค.ส.ล. คลองซอกควาย หมู่ที่ 7	- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร	400,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและก่อสร้างฟุตบาททางเท้า ถนนสายดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่สะพานคลองสามวา ถึงสุดเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ บริษัทฟู้ดฮัมมี่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.10 เมตร ความกว้าง 15.00 – 25.00 เมตร ความยาว 1,640.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 25,927.00 ตารางเมตร และก่อสร้างฟุตบาททางเท้าความกว้าง 1.20 เมตร พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,868.00 ตารางเมตร พร้อมงานปรับปรุงเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล.	50,000,000.00												✓				✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
30	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมบ่อพักและฟุตบอลทางเท้า ถนนสายดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า (บริเวณตั้งแต่โกดังดับบลิวเอชเอถึงร้านพรีนส์โตน) หมู่ที่ 3, 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.10 เมตร คอนกรีต พร้อมก่อสร้างความกว้าง 13.00 – 18.00 เมตร ความยาว 1,318.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,800.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 2.10 x 1.50 เมตร จำนวน 1,230.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทูกระยะประมาณ 15.00 เมตร จำนวน 88 บ่อ และเมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมพร้อมบ่อพักแล้วมีความยาวไม่น้อยกว่า 1,318.00 เมตร พร้อมก่อสร้างฟุตบอลทางเท้าความกว้าง 1.20 – 3.50 เมตร พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,290.00 ตารางเมตร	60,000,000.00												✓				✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
31	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ้านป่าพะยอม พุทธิพงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 73.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 65.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ฝาเหล็กหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 351.00 เมตร และงานตีเส้นจราจร	820,000.00												✓			516,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฟุตบาททางเท้า ถนนสุขพระยूर บริเวณตั้งแต่ปั้มน้ำมัน ปตท. ถึงจุดกลับรถหน้าโรบินสัน หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 195.00 เมตร พร้อมบ่อกักฝาเหล็กหล่อทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักไม่น้อยกว่า 217.00 เมตร และก่อสร้างฟุตบาททางเท้าพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ความกว้าง 2.50 เมตรคิดเป็นพื้นที่ 390.00 ตารางเมตร และขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา 0.25 เมตร ความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 217.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 759.00 ตารางเมตร	6,900,000.00												✓				✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
33	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณซอยยุงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 845.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ความยาว 845.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาท่อทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร จำนวน 56 บ่อ และเสริมฝาท่อ (เดิม) จำนวน 83 บ่อ และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเดิม ความยาวรวม 845.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 4,981.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	14,280,000.00													✓			✓
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณลำรางสาธารณะประโยชน์ ซอยยุงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร จำนวน 1 แแถว ความยาว 157.00 เมตร พร้อมลงหินคลุกปรับระดับ ความกว้าง 3.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 471.00 ตารางเมตร	1,915,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
35	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองไผ่กลางตอน 6 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 229.00 เมตร และความกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 173.00 เมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 41 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,485.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	2,800,000.00												✓			1,572,200.00		
36	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยดำรงธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ความยาว 580.00 เมตร และความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 195.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร ระยะทาง 340.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร จำนวน 34 บ่อ และเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,620.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	6,640,000.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 270.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักฝาท่อทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร จำนวน 28 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,573.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	5,494,000.00												✓			4,130,000.00	
38	โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยแยกโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ค.ส.ล. ความหนา 0.20 เมตร ความยาว 155.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร หรือคิดเป็นความยาวรวมไม่น้อยกว่า 155.00 เมตร	1,310,000.00													✓			✓
39	โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต ค.ส.ล. คลองซอกควาย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ความหนา 0.10 เมตร ความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาว 104.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,040.00 ตารางเมตร	860,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
40	โครงการก่อสร้าง ดาดคอนกรีต ค.ส.ล. พร้อมประตुरะบายน้ำ บริเวณคลองสามวา หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างดาดคอนกรีต ค.ส.ล. ความหนา 0.10 เมตร ความกว้าง 8.00 เมตร ความยาว 160.00 เมตร พร้อมก่อสร้างประตुरะบายน้ำ จำนวน 1 แห่ง หรือคิดเป็นพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร	2,400,000.00													✓			✓
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอย ข้างอู่ตี (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 1.00 – 8.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร รวมพื้นที่ทางเชื่อมคูขนาน ทางหลวง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร เชื่อมทางหลวงหรือคิดเป็น พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 647.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	630,000.00												✓			570,000.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
42	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยดอนบน 3 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 – 8.00 เมตร ความยาว 210.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,190.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อจำนวน 42 ฝา และงานตีเส้นจราจร	1,800,000.00													✓			✓
43	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยดอนพฤษฯ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 6.00 – 9.00 เมตร ความยาว 242.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,570.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร และงานตีเส้นจราจร	1,330,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่ปากซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ 5 ถึงซอยตอนนอก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 1.50 – 4.00 เมตร ความยาว 523.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,608 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 42 บ่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า 384.00 เมตร และงานตีเส้นจราจร	7,000,000.00													✓			✓	
45	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยหนองหัวฬ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 – 6.00 เมตร ความยาว 116.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 11 ฝา และงานตีเส้นจราจร	950,000.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
46	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ตั้งแต่คูขนานมอเตอร์เวย์ถึงซอยเนินคุณหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร คอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ความกว้าง 4.00 – 7.50 เมตร ความยาว 2,095.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 15,590.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ ทุกระยะ ไม่เกิน 10.00 เมตร จำนวน 57 ฝารวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ไม่น้อยกว่า 563.00 เมตร และงานตีเส้นจราจร	16,000,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
47	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณซอยเรืออรั่ม หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 9.00 – 11.00 เมตร ความยาว 925.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 9,500.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 22 ฝา พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมคู่ ขนาด 1.50 - ๒ x 1.50 เมตร พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร เมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยมคู่ พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 320.00 เมตร และงานตีเส้นจราจร	16,500,000.00													✓			✓	
48	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยก้านทอง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 3.00 – 4.00 เมตร ความยาว 159.00 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 610.00 ตารางเมตรพร้อมเสริมปากบ่อพักเดิม ฝาเหล็กหล่อ จำนวน 32 ฝา และงานตีเส้นจราจร	1,200,000.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
49	โครงการดินท่อดลอดแนวท่อก๊าซบริเวณถนนคอนหัวฟ่อ – บ้านเก่าบริเวณหน้าบริษัทโตโยต้า อมตะ จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัวฟ่อ	- ดินท่อดลอดถนน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ความยาว 30.00 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อดักค.ส.ล. จำนวน 2 บ่อด	2,000,000.00													✓			✓	
50	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองปักซี่ถึงหมู่บ้านรุ่งทวีทรัพย์และแยกเข้าหลัง สภ.คอนหัวฟ่อ หมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัวฟ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 5.50 เมตร ความยาว 285.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 2.00 – 6.00 เมตร ความยาว 390.00 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,030.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาว 360.00 เมตร พร้อมบ่อดักฝาท่อดเหล็กหล่อทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อดักไม่น้อยกว่า 400.00 เมตร และงานตีเส้นจราจร	6,500,000.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
51	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางนกวรรณ มีที่พึง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.50 – 5.00 เมตร ความยาว 125.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 122.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาทะลักท่อ ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 125.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	1,500,000.00													✓				✓
52	โครงการเสริมลาดคอนกรีต คสล.คลองสันตะไพร ซอยศาลพ่อแก่ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างลาดคอนกรีต ค.ส.ล. ความหนา 0.10 เมตร ความยาว 525.00 เมตร พร้อมก่อสร้างกำแพงหน้าท่อ ค.ส.ล. หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร	4,553,000.00													✓				✓
53	โครงการปรับปรุงลาดคอนกรีต ค.ส.ล.บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า ช่วงทางขึ้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ความหนา 0.10 เมตร ความกว้าง 3.00 – 8.50 เมตร ความยาว 71.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 449.00 ตารางเมตร	685,000.00													✓				✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
54	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ไหล่ทางถนนสุขประยูร บริเวณปากซอยราชพฤกษ์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 2.00 – 3.00 เมตร ความยาว 210.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็กชุบกลวไนซ์ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 630.00 ตารางเมตร	3,111,000.00													✓			✓	
55	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก บริเวณซอยบ้านหนองไผ่กลางดอน 2 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan)	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร พร้อมปรับปรุงฝาบ่อพัก จำนวน 14 บ่อ รวมพื้นที่ดำเนินการทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร	550,000.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
56	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยหนองกงฉาก 1/2 เชื่อมหมู่บ้านสุขใจวิลล่า 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 275.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ความยาว 247.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาทะลักหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร จำนวน 28 บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า 275.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,609.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	4,800,000.00												✓				✓
57	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยหลังบ้านครูทิพวัน (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 26.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 23.00 เมตร พร้อมบ่อพักฝาทะลักหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 10.00 เมตร จำนวน 3 บ่อ รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า26.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 177.00 ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร	245,000.00												✓				✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
58	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมเสริมปากบ่อกัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยหนองตาเมือง หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา 0.15 เมตร ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 218.00 เมตร พร้อมเสริมปากบ่อกักฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน 22 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,052.00 ตารางเมตร งานดีเส้นจราจร	1,705,000.00													✓			✓	
59	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด 1.50 X 1.50 เมตร พร้อมบ่อกักฝาท่อเหล็กหล่อ ทุกระยะไม่เกิน 15.00 เมตร ระยะทาง 324.00 เมตร งานดีเส้นจราจร	5,300,000.00													✓			✓	
60	โครงการก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) ถนนซอยเนินตาหนวน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) ความยาว 260.00 เมตร ความสูง 0.75 เมตร หรือความยาวรวม ไม่น้อยกว่า 260.00 เมตร	465,000.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
61	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED ภายในหมู่บ้านสุขใจวิลล่า 1 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนหัวฝ้อ (One Plan)	- ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด	1,950,000.00													✓			✓
62	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างขอยข้างสวนสุขภาพ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฝ้อ (One Plan)	- ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 25 ชุด	750,000.00													✓			✓
63	โครงการติดตั้งป้ายจราจรโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณชุมชนบ้านหนองไผ่กลางดอน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ติดตั้งป้ายเตือนลดความเร็ว 30 กม. แบบโซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 6 ป้าย	180,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
64	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมบริเวณถนนดอนหัวฝ้อ - นาป่า หมู่ที่ 5,6 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรม โคมไฟ LED ขนาด 150 วัตต์ เสาสูง 8.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 120 ต้น	8,034,000.00													✓			✓
65	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยดอนการเค้นท์	320,000.00													✓			✓
66	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนหมู่บ้านเพชรลดา	578,000.00													✓			✓
67	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยดำรงธรรมถึงสามแยกศูนย์การเรียนรู้	404,000.00													✓			✓
68	โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฝ้อ	- ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด 150 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 31 ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยศาลพ่อแก่,ซอยท้ายดอน,ซอยดอนนอก,ซอยดอนขุนวัง	615,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
69	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยร่วมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 240.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 920.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน17 ฝางานดีเส้นจราจร	1,070,000.00													✓				✓
70	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล บริเวณถนนซอยลานศาลเจ้า หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 4.00-6.90 เมตร ความยาว 145.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 755.00 ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพักฝาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ จำนวน 26 ฝางานดีเส้นจราจร	1,000,000.00													✓				✓
71	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยห้วยตาเตศ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตความหนา 0.05 เมตร ความกว้าง 5.50 -10.00 เมตร ความยาว 633.00 เมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 36 บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,402.00 ตารางเมตร งานดีเส้นจราจร	4,350,000.00													✓				✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณสุข

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
72	โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณชุมชนบ้านหนองไผ่กลางดอน หมู่ที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ (One Plan)	- ปรับปรุงโคมไฟ LED ขนาด 200 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 32 ชุด	750,000.00													✓			✓	
73	โครงการก่อสร้างหอพระ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	ก่อสร้างหอพระ ขนาดฐานกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อกำหนด)	1,000,000.00														✓		✓	
74	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	ปรับปรุงอาคารเรียน □ จำนวน 1 แห่ง (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อกำหนด)	2,900,000.00														✓		✓	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
78	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถยกสูงได้จากพื้นดินไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมติดตั้งระบบปรับสมดุลช่วยค้ำยัน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตและประกอบจากโครงการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	3,900,000.00													✓			✓
79	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด 4 ล้อ รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ด้านท้ายเก๋งติดตั้งชุดกระเช้าปฏิบัติงานในที่สูงทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ชนิด 2 แขนพับและแขนท่อนบนสามารถเลื่อนสไลด์เพิ่มความยาวได้ไม่น้อยกว่า 10 เมตร	2,900,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
80	ครุภัณฑ์เกษตร	- จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า	1,287,000.00													✓			✓
81	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนด้านบนกระจก ด้านล่างทึบ ขนาด 3 ฟุต ขนาดไม่น้อยกว่า 91 (W) X 45 (D) X 183 (H) จำนวน 2 ตู้	13,000.00												✓			12,878.50	
82	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	96,000.00													✓			✓
83	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	- จัดซื้อรถบดดินแบบเดินตามล้อเหล็กเดินบด 2 ล้อ รายละเอียดดังนี้ - ขนาดความโตไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สันล้อด้วยระบบแมคคานิกส์ สามารถบดแห้งและบดเปียกได้ เครื่องยนต์ดีเซล	150,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
84	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ความยาว 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ 35 ซีซี ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.25 ลิตร	12,000.00													✓			✓	
85	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	- จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ รายละเอียด ดังนี้ - ขนาดไม่น้อยกว่า 5.3 แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ความยาว 24 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบ 70.7 ซีซี ความจุถังน้ำมันหล่อลื่นโซ่ 0.4 ลิตร ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.25 ลิตร	52,000.00													✓			✓	
รวม	85	โครงการ งบประมาณรวม	337,953,720.00													งบประมาณที่เบิกจ่าย		17,220,078.50		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ 3 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ติดตั้งวางท่อประปาบริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ 3 ระยะทาง 208.00 เมตร	200,000.00													✓		195,565.00	
2	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	- ขุดลอกคลองระบายน้ำในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ	200,000.00													✓			✓
รวม	2	โครงการ	งบประมาณรวม	400,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		195,565.00	

รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 ทั้งสิ้น

87

โครงการ

งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น

17,415,643.50

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	300,000.00												✓			299,951.70		
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	250,000.00														✓		✓	
3	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ	เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	85,000.00														✓		✓	
4	โครงการอาหารเสริม (นม)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ 1. รร. เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ ๓ 2. รร. วัดดอนคำธรรม 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว	2,512,860.00													✓		1,178,393.29		
5	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาหมวดค่าใช้สอย)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ 1. รร. เทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ ๓ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว	3,038,900.00													✓		1,501,535.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน)	เป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตระบบ ADSL จำนวน 9,600 บาท ระบบ WIFI จำนวน 7,200 บาท	16,800.00												✓			16,800.00		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ รร. เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	841,320.00												✓			841,320.00		
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ รร. เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	160,880.00														✓		✓	
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าหนังสือเรียน)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ รร. เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	256,500.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ รร. เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	170,550.00													✓		81,755.00		
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ รร. เทศบาลดอนหัวฝ้อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	212,430.00													✓		102,071.00		
12	โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษาหมวดเงินอุดหนุน)	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - ป.6 สำหรับ รร. วัดดอนตำรังธรรม	3,027,200.00													✓		1,510,300.00		
13	โครงการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอน (อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนตำรังธรรม)	จ้างครูอัตราจ้าง จำนวน 4 อัตรา	360,000.00												✓			360,000.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
14	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฟ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)	จัดประชุม จำนวน 4 ครั้งต่อปีการศึกษา	90,000.00													✓		21,000.00	
15	โครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฟ่อ	นักเรียนทุกคน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6	3,000,000.00														✓		✓
16	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยผู้สอนชาวต่างประเทศ	จัดหา/จัดจ้าง ผู้สอนชาวต่างประเทศจำนวน 3 - 5 คน เพื่อจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม	900,000.00													✓			✓
17	โครงการครูจ้างสอนชาวต่างชาติ	จ้างเหมาบริการงานสอนครูชาวต่างชาติ จำนวน 3 คน	453,420.00												✓			453,420.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - อ.3 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	380,060.00													✓		343,332.00		
19	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - อ.3 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	41,400.00														✓		✓	
20	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - อ.3 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	60,030.00														✓		✓	
21	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - อ.3 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	67,280.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
22	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน	เด็ก ระดับชั้น อ.1 - อ.3 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว	96,050.00														✓		✓	
23	โครงการปรับปรุงฟิสิธภัณฑ์เรือนไทย (บ้านมาบสามเกลียว)	ปรับปรุงฟิสิธภัณฑ์เรือนไทย จำนวน 1 หลัง (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อกำหนด)	2,500,000.00														✓		✓	
24	โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ (One Plan)	จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	400,000.00														✓		✓	
25	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (One Plan)	จัดกิจกรรมขบวนแห่และถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดในพื้นที่ จำนวน 4 วัด จำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
26	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง (One Plan)	จัดงานประเพณีวันลอยกระทงจำนวน 1 ครั้ง/ปี	800,000.00													✓			798,225.00	
27	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการจัดงานวัฒนธรรมประเพณี วันสำคัญของชาติ การศึกษา และการกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (อุดหนุนอำเภอเมืองชลบุรี)	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรีจำนวน 1 ครั้ง/ปี	100,000.00															✓		✓
28	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชลบุรีจำนวน 1 ครั้ง/ปี	170,000.00													✓			170,000.00	
รวม	28	โครงการ	งบประมาณรวม	20,390,680.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		7,678,102.99		

รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 ทั้งสิ้น

28

โครงการ

งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น

7,678,102.99

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	- ประชากรสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อจำนวน 7 หมู่บ้าน	100,000.00													✓		53,271.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
2	โครงการ การบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- สุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดที่ถูกทอดทิ้ง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือและจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างมีมาตรฐาน - ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับความปลอดภัยจากโรคระบาดของสัตว์ที่แพร่เชื้อสู่มนุษย์	130,000.00														✓		✓
3	โครงการสุขศึกษา	- ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	5,000.00													✓			✓
4	โครงการพัฒนาตลาดด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม	- ตลาดประเภท 1 จำนวน 2 แห่ง - ตลาดประเภท 2 จำนวน 3 แห่ง	25,000.00													✓		24,757.45	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการอาหารปลอดภัย	- ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร มินิมาร์ท อาหารริมบาทวิถี โรงเรียนและสถานประกอบการในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	25,000.00													✓		13,375.00		
6	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรวราชภักดี สิริกิจการิณีพิริยพัฒน์ รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี	- รุ่นที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและหญิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและหญิงวัยเจริญพันธุ์ จำนวน 120 คน	50,880.00													✓		37,079.80		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณวรวราช ภัคดี สิริกิติการิณี ปรียพัฒน์ รัฐสีมา คุณากรปิยชาติ สยามบรมมราชกุมารี	- รุ่นที่ 1 ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 120 คน - รุ่นที่ 2 ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 120 คน	56,800.00													✓			✓	
8	โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้่านภัยมะเร็งเต้านม	สตรี อายุ 30 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 400 คน	52,320.00													✓			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
9	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและทัศนศึกษาดูงานของอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ 2567	- อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนหัวฬ่อ 162 คน - อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนหัวฬ่อที่ศึกษาดูงาน 140 คน	760,000.00												✓			385,500.00	
10	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	- แหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 4 แห่ง - น้ำอุปโภค บริโภคในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 7 แห่ง	5,000.00													✓		4,761.50	
11	โครงการรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมัน	- ร้านอาหาร, สถานประกอบการ, หน่วยงานราชการ และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	5,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
12	โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา	- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ - สถานประกอบการ - หน่วยงานราชการ - ผู้นำท้องที่	50,000.00													✓				✓
13	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- สวนสาธารณะหมู่ที่ 4 และสวนสาธารณะ หมู่ที่ 7 เขตตำบลดอนหัวฬ่อ - หน่วยงานราชการในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้แก่ สถานศึกษา ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัวฬ่อ	10,000.00													✓		9,630.00		
รวม	13	โครงการ	งบประมาณรวม	1,275,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		528,374.75		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนงานเคหะและชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการการประชาสัมพันธ์การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณที่พัสดุโดยสารและชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ - จัดทำ แผ่นพับ โปสเตอร์ หนังสือประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม	45,000.00													✓		43,629.25		
2	โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ	- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 7 หมู่บ้าน - นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ - เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	10,000.00													✓			✓	
รวม	2	โครงการ	งบประมาณรวม													งบประมาณที่เบิกจ่าย		43,629.25		

รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 ทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น 572,004.00

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน	- มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้ - มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80 ของจำนวนที่ตั้งไว้	50,000.00														✓		✓	
รวม	1	โครงการ งบประมาณรวม	50,000.00													งบประมาณที่เบิกจ่าย		-		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนคนเก่ง	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง/ปี	41,000.00												✓			12,939.30		
2	โครงการเปิดอบรมสัมพันธ 3 วัย (One Plan)	จัดการแข่งขันกีฬาเปิดอบรมจำนวน 1 ครั้ง/ปี	110,000.00														✓		✓	
3	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน (One Plan)	จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจำนวน 1 ครั้ง/ปี	110,000.00														✓		✓	
4	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนรอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 1 ครั้ง/ปี	350,000.00														✓		✓	
5	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับประเทศ	เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศจำนวน 1 ครั้ง/ปี	60,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการจัดซื้อ เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 หมู่บ้านละ 500,000 บาท เป็นเงิน 3,500,000 บาท	3,500,000.00														✓		✓	
7	โครงการจัดซื้อ เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น กลางแจ้ง ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น กลางแจ้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 7 หมู่บ้านละ 500,000 บาท เป็นเงิน 3,500,000 บาท	3,500,000.00														✓		✓	
รวม	7	โครงการ งบประมาณรวม	7,671,000.00													งบประมาณที่เบิกจ่าย	12,939.30			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	- ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และความต้องการโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หรือ - แจ้งประสานงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ตามพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	40,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	- ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง เบื้องต้นตามสภาพปัญหาความต้องการ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หรือ - แจ้งประสานงานเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวนประมาณ 100 คน	80,000.00														✓		✓	
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- จัดอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน	30,000.00														✓		✓	
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - ติดตามผลการดำเนินการ	75,000.00												✓			75,000.00		
รวม	4	โครงการ	งบประมาณรวม	225,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		75,000.00		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	- จัดอบรมให้ความรู้ในด้านต่างๆ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - จัดประชุมคณะกรรมการเทศบาลตำบลดอนหัวฝ่อ อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี - จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์วันสำคัญของสตรี เช่น วันสตรีสากล ฯลฯ	40,000.00													✓				✓
2	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	- จัดอบรมให้ความรู้หรือจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	40,000.00														✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ (One Plan)	- จัดอบรมหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - จัดหาสถานที่หรือช่องทางในการนำสินค้าของกลุ่มไปจำหน่าย เช่น นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร หรือ การขายออนไลน์ ฯลฯ - ส่งเสริมให้กลุ่มนำผลิตภัณฑ์เข้ารับการคัดสรร OTOP อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์	20,000.00														✓		✓	
4	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน (One Plan)	- จัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนอย่างน้อยจำนวน 2 หลักสูตร/ปี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า 30 คน/หลักสูตร - จัดอบรมให้ความรู้ทางการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	80,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการดอนหัวฬ่อปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด	- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 7 หมู่บ้าน - เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ - สถานประกอบการในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ	20,000.00													✓		3,852.00		
รวม	5	โครงการ งบประมาณรวม	200,000.00													งบประมาณที่เบิกจ่าย		3,852.00		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	500,000.00														✓		✓	
2	โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนน	- จัดตั้งจุดตรวจ /บริการประชาชนจำนวน 2 ครั้ง/ปี	90,000.00														✓		89,236.55	
3	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- จัดฝึกอบรมและทบทวน อบรมพร้อมศึกษาดูงาน จำนวน 1 ครั้ง/ปี	430,000.00														✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น (One Plan)	- อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	140,000.00														✓			
5	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	- อบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง/ปี	80,000.00														✓			
6	โครงการอาสาจราจร	- จัดอบรมให้ความรู้ด้านการจราจรแก่ผู้เข้ารับการอบรม	70,000.00														✓			
รวม	6	โครงการ งบประมาณรวม	1,310,000.00													งบประมาณที่เบิกจ่าย	89,236.55			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมและความปลอดภัย

แผนงานสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 7 หมู่บ้าน	40,000.00														✓		✓	
2	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ 2567	- ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง - ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย	130,000.00												✓			130,000.00		
รวม	2	โครงการ	งบประมาณรวม	170,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		130,000.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 ทั้งสิ้น		25	โครงการ													งบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น		311,027.85		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการจ้างเหมาบริการเช่าระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์	- ค่าจ้างเหมาบริการเช่าระบบกระจายเสียงประชาสัมพันธ์จำนวน 90 จุด ระยะเวลาการเช่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (3 เดือน) ก.ค. 2566 - ก.ย. 2566 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (12 เดือน) ต.ค. 2566 - ก.ย. 2567 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (12 เดือน) ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (12 เดือน) ต.ค. 2568 - ก.ย. 2569 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (12 เดือน) ต.ค. 2569 - ก.ย. 2570	2,316,978.00												✓			✓		

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	- จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ/ทบทวน/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้สัดส่วนการประชุมประชาคมท้องถิ่นตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด	10,000.00														✓		✓	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน	300,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการประชาชนและระบบราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)	- จัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร พร้อมโครงสร้างสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย - จัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 5 เมตรพร้อมโครงสร้างสำหรับติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย - จัดซื้อและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร จำนวน 4 ป้าย	5,310,000.00														✓		✓	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	- จัดกิจกรรมวันสำคัญ 12 ส.ค. ☐ ของทุกปี ☐ - จัดกิจกรรมวันสำคัญ 28 ก.ค. ของทุกปี - จัดกิจกรรมวันสำคัญ 3 มิ.ย. ของทุกปี - จัดกิจกรรมวันสำคัญอื่น ๆ กิจกรรมที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ ล่วงหน้า หรือตามนโยบายของ หน่วยงานผู้กำกับดูแล อปท./ รัฐบาลมติ ครม. กำหนด - กำหนดจัดกิจกรรม 5 ครั้ง ต่อปี	400,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณบูรณาการงานทะเบียนสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	- เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของกรมการปกครอง จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี และเทศบาลตำบลต่างๆ ในเรื่องของการให้บริการประชาชน - เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และประชาชนที่มาใช้บริการที่อาคารสำนักทะเบียนอำเภอเมืองชลบุรี	40,400.00													✓			✓	
7	โครงการฝึกอบรมพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน	- ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 80 ของจำนวนคนที่มีอยู่ - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 80	950,000.00														✓		✓	

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการกระทำความผิดจริยธรรม	- ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรม ร้อยละ 80 ของจำนวนคนที่มีอยู่ - ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ร้อยละ 80	100,000.00												✓			47,600.00		
9	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ร้อยละ 90	30,000.00														✓		✓	
10	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	- เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ - เพื่อรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน - เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ได้ใกล้ชิดประชาชน	400,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	1.เพื่อส่งเสริมให้มีการดำเนินการกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกบุคลากรให้ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 3.เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม การทุจริตคอร์รัปชัน	50,000.00												✓			43,196.00		
12	โครงการจัดการเลือกตั้งและการลงคะแนนเสียงประชามติ	- เพื่อดำเนินการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทและการลงคะแนนเสียงประชามติ	200,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
13	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ระบบงานทะเบียนราษฎรและบัตรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ดังนี้ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท 2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,900 บาท 3. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 700 บาท เป็นเงิน 1,400 บาท 4. สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท 5. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,000 บาท	134,700.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการประชาชนและระบบราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
		6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,200 บาท 7. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 4,200 บาท 8. เครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน (Passbook Printer) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 65,000 บาท																		
14	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	700,000.00														✓		✓	
15	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เพื่อเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
16	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 32,000 บาท	96,000.00														✓		✓
17	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที่) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท	30,000.00														✓		✓
18	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท	7,500.00														✓		✓
19	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	- บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์	170,000.00													✓			✓

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการประชาชนและระบบราชการ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567																รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- จัดซื้อตู้เอกสาร 2 ลื่นชัก ขนาดไม่น้อยกว่า 46.4 (W) X 61.6 (D) X 71.8 (H) cm. จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท	6,000.00															✓		✓
21	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 62(W) x 73(D) x 107(H) cm. จำนวน 4 ตัวๆ ละ 3,200 บาท	12,800.00															✓		✓
22	ครุภัณฑ์สำนักงาน	- จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน กระจกสูง (4 ฟุต) ขนาดไม่น้อย กว่า 121 (W) x 45(D)x183(H) จำนวน 2 ตู้ๆละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท	19,000.00															✓		✓
23	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 2,500 บาท	7,500.00															✓		✓

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
24	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่องๆละ 32,000 บาท เป็นเงิน 96,000 บาท	96,000.00														✓		✓
25	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท	7,500.00														✓		✓
26	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท	48,000.00														✓		✓
รวม	26	โครงการ งบประมาณรวม	11,942,378.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		90,796.00		

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานการศึกษา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	โครงการฝึกอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนการสอน	ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน	50,000.00													✓			✓
2	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ	ผู้บริหาร พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้สังเกตการณ์ จำนวน 50 คน	450,000.00													✓		7,680.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการประชาชนและระบบราชการ

แผนงานการศึกษา

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการประชาชนและระบบราชการ

แผนงานการศึกษา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล* จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท	48,000.00														✓		✓	
8	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ จำนวน 35 ตัว พร้อมชุดควบคุมและอุปกรณ์ สำหรับติดตั้งภายในและภายนอก	458,400.00														✓		✓	
9	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศสำหรับห้องเรียน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า D 100 x W 200 x H 1,100 mm. จำนวน 22 เครื่อง เครื่องละ 63,000 บาท เป็นเงิน 1,386,000 บาท	1,386,000.00														✓		✓	
10	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า 121.8 (W) x 40.6 (D) x 87.8 (H) cm. จำนวน 8 ตู้ๆ ละ 3,450 บาท เป็นเงิน 27,600 บาท	27,600.00														✓		✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานการศึกษา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,900 บาท	30,900.00														✓		✓	
12	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโพเดียม ชนิดทำด้วยไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. และสแตนเลส ขนาดรวม ไม่น้อยกว่า 43 x 57 x 115 cm. พร้อมโลโก้หน่วยงาน เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 ซม. ป้ายกัศกรต จำนวน 2 ตัวๆ ละ 29,900 บาท เป็นเงิน 59,800 บาท	59,800.00												✓			59,800.00		
13	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 76 (W) x 127 (D) x 59 (H) cm. จำนวน 20 ตัวๆ ละ 7,920 บาท เป็นเงิน 158,400 บาท	158,400.00												✓			158,400.00		
14	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 33 (W) x 127 (D) x 36 (H) cm. จำนวน 40 ตัวๆ ละ 3,540 บาท เป็นเงิน 141,600 บาท	141,600.00												✓			141,600.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานการศึกษา

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567															รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 43 นิ้ว จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท	45,000.00												✓			45,000.00		
16	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท	90,000.00												✓			90,000.00		
17	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ขนาด 15 นิ้ว 2 ทาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,380 บาท	13,380.00												✓			13,380.00		
18	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็นต่อตรงท่อประปา 4 หัวก๊อก แบบสแตนเลส จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 26,750 บาท เป็นเงิน 53,500 บาท	53,500.00													✓			✓	
รวม	18	โครงการ งบประมาณรวม	3,880,580.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		515,860.00			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	- จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี	20,000.00														✓		✓	
รวม	1	โครงการ งบประมาณรวม	20,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		-			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ										ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
1	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์ กองสวัสดิการสังคม	50,000.00														✓		✓
2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 32,000 บาท	64,000.00													✓			✓
3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ Led สี จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท	32,000.00													✓			✓
4	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 138.5 (W) X 67(D) X 75.3 (H) cm จำนวน 1 ตัว	6,500.00												✓			6,500.00	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ						
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 64 (W) X 65 (D) X 100 (H) cm จำนวน 1 ตัว	3,500.00												✓			3,500.00		
6	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 138.5 (W) X 67(D) X 75.3 (H) cm จำนวน 1 ตัว	6,500.00												✓			6,500.00		
7	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง มีเท้าแขน มีล้อหมุน ขนาดไม่น้อยกว่า 64 (W) X 65 (D) X 100 (H) cm จำนวน 1 ตัว	3,500.00												✓			3,500.00		
รวม	7	โครงการ งบประมาณรวม	166,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		20,000.00			

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการประชาชนและระบบราชการ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

[illegible]

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการประชาชนและระบบราชการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ											ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	เบิกจ่าย
6	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (งานป้องกันฯ)	เพื่อเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,000,000.00														✓		✓
รวม	6	โครงการ	งบประมาณรวม	4,284,000.00												งบประมาณที่เบิกจ่าย		-	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 ทั้งสิ้น		58	โครงการ													งบประมาณเบิกจ่ายทั้งสิ้น		626,656.00	